



DIJKEN



WAARD

Project Westrand Sint Pancras

Informatiebijeenkomst

- Stand van zaken project
- Knelpunt in verdere planning
- Advies
- Vragen?

Tot uiterlijk 19.45 uur

Presentielijst - mailadres

Stand van zaken project

Werkzaamheden afgelopen jaar

- Voorbereiden bestek, op basis van inrichtingsplan voor fietsstraat Gedempte Veert
- Vertraging in planning om tot afronding bestek te komen
- Bestek nu in afronding – eerder geënt op start begin 2024

Knelpunt in verdere planning

- Recent: Inplannen werkzaamheden nutspartijen (volgordelijkheid)
- Per wegvak werkzaamheden, zowel gemeentelijke aannemer als alle nutspartijen. Ca 4 maanden na gemeente
- Liander: Start werkzaamheden Q1 in 2025

Rol verdeling

- Nutspartijen, juridische kader elektriciteitswet
- *“Taak van netbeheerder om derden te voorzien van een aansluiting op de netten”*
- Rol gemeente: verantwoordelijk voor stroom op gemeentelijke kavels, lichtmasten
- Rol grondeigenaren die willen bouwen: verantwoordelijk voor aanvragen eigen stroomaansluiting

Advies

Indienen aanvraag!

www.mijnaansluiting.nl

Nodig:

- Kadastraal nummer
- Plaatsaanduiding waar meterkast komt
- Indien mogelijk: bodemonderzoek/ schone grondverklaring
- Betalingsverplichting, betaald wanneer wordt geleverd

In 1^e week van januari 2024 indienen, gemeente doet hetzelfde voor 13 woningen op vml. Madderom-locatie

Vragen?

- Graag uw mailadres, om u verder op de hoogte te kunnen houden
- www.dijkenwaard.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten/sint-pancras-westrand-woningbouw